

福祉生活病院常任委員会資料

(平成29年10月6日)

【件名】

- 1 中央病院建替整備工事の進捗状況等について（病院局総務課）…………… 1

病 院 局

中央病院建替整備工事の進捗状況等について


平成29年10月6日
病院局総務課

平成29年9月現在の中央病院建替整備工事の進捗状況について報告します。

記

1 進捗状況

- 鉄骨工事は7月に着手し、現在は2階から6階にかけて施工中（1月頃に完了予定）
- 免震装置設置工事は9月上旬に完了
- 内装及び設備の本格的な工事は10月中旬以降、1階から順次施工する予定



2 全体の進捗予定

| 区分 | | H28 | H29 | H30 | 計 |
|------------|-------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 工事進捗 | 出来高割合 | 5.5% | 73.1% | 21.4% | 100.0% |
| | 主な内容 | ・材料調達 ・杭打ち ・基礎工事着手 | ・H29.9、免震装置設置完了 ・鉄骨工事(躯体完成) | ・内装仕上げ ・設備工事仕上げ | ・H30.9完成後、引越 ・H30.12オープン |
| 継続費(新病院建設) | | 18.0億円 | 191.4億円 | 57.2億円 | 266.6億円 |

3 スケジュール(予定)

(1) 当面

| 時期 | H29 | | | | | | H30 | | | |
|----|---------------------|-----|-----|-----|----|----|-------------|----|----|--|
| | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
| 内容 | -----> 免震装置設置工事(1階) | | | | | | -----> 鉄骨工事 | | | |
| | 内装・設備工事 <----- | | | | | | -----> | | | |

(2) 全体

| 区分 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 |
|-------------------|------|-----|--------------------|---------------|-----------|
| 新病院建設工事 (本館新築) | 8~9月 | | 9月 12月 ← オープン → | | |
| (外来棟先行改修) | | | 8月 10月 ← → | | |
| 外来棟改修(本格改修) | | | | 12月 7月 ← → | |
| 本館解体・駐車場整備 | | | | 8月 | 3月 ← → |