社会資	資本総合整備	備計画 中間評価書	<u> </u>							令和06年03月27日		
	_		こおける安心で快適な生活道路の整備									
計画の期間	間 令和 0 2 年度 ~ 令和 0 6 年度 (5年間)						重点配分対	象の該当	0			
交付対象	八頭町							·				
計画の目標	集落間を結ぶ	 生活に密着した道路である市町村	対道等の改良を行うことにより、利用	 用者の利便性向上を図るとと		- -クが分断される事態を防き						
全体事業	「事業費(百万円) 合計(A+B+C+D) 600 A 600 B 0 C 0 D 効果促進事業費の割合						業費の割合 C / (A + B + C	+ D)	0 %			
					画の成果目標(定量的指標	()						
						-	<u> </u>	定量的指標の現況値及び目標	記況値及び目標値			
番号			当初現況値	中間目標値		景終目標値						
							R2当初	R4末	R6末			
1 市町村道整備による幹線道路等へのアクセス時間の短縮(R2~)												
生	生活道路である市町村道の改良による、幹線道路へのアクセス時間の短縮。(R2~) 0分 1分							1分	1分			
((計画による1kmあたりの短縮時間)×(計画総延長)											
									<u> </u>			
		—————————————————————————————————————		個別施設計画を含む -	国土強靱化を含む -	定住自立圏を含む	- 連携中枢都市圏を含む -	流域水循環計画を含む -	地域再生	E計画を含む -		

1

		事業	地域	交付	直接	車業本	1番DI 1	毎回っ	要素となる事業名	事業内容	市区町村名 /	事業実	施斯	間(年度)	全体事業費	費用	個別施設計
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接	中女子	種別 1	悝別 Z 	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	R02 R0	3 R	04 R05 R06	(百万円)	便益比	策定状況
		一体的に	実施する	3ことによ	り期待	される効果			•	•	•						•
		備考															
路事業	A01-001	道路	一般	八頭町	直接	-	市町村道	新設	(他)上日下部7号線	道路新設L=200m	八頭町				100		-
							1										
		~ R1:P18 R2 ~ :P23															
		道路		八頭町	直接	_	市町村	改築	(1)大隼線	現道拡幅L=500m	八頭町				500		_
	A01-002	~~	,,,,	, ,,,,,			道			70~334							
		~R1:P18 R2~:P23															
					T						小計				600		
											15.4.						
											合計				600		
					T												
					Т												
									1						1		
					Τ								- 1				1
																	1

1 案件番号: 0000562838

	中間:	評 価				
	1 1-3	H I Ibed				
中間評価の実施体制、実施時期		中田並供のウギは世				
中間評価の実施体制		中間評価の実施時期				
八頭町		令和6年3月				
		ハキのナナ				
		公表の方法				
		鳥取県ホームページ				
 事業効果の発現状況						
事業効果の光光状況	・1級町道大隼線の改良工事を一部実施し、安	全で快適な生活道路の整備に寄与した。				
		工で代題の正備によってに				
定量的指標に関連する						
交付対象事業の効果の発現状況						
	部分的な改良工事により事故の危険性が低下し	た。				
定量的指標以外の交付対象事業の						
効果の発現状況(必要に応じて記述)						
特記事項 (今後の方針等)						
今後も継続して道路改良等を実施し、安心で快適な生活道路の整備を行っていく。						

案件番号: 0000562838

目	目標値の達成状況									
来早	またのほんがん 指標(略称) 日標値(実績値 日標値と実績値に美が出た要因									
留写	ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ	大鴻區	目標値と実績値に差が出た要因							
	市町村道		へのアクセス時間の短縮							
	中間	1分	関係機関協議及び地元関係者との線形協議が長期化したため、事業期間の延伸を行ったことによる。							
1	目標値									
	中間実績値	0分								
		Г								

1