


梅雨に入りましたが、連日暑い日が続いております。熱中症にも気を付けて安全第一で工事を行います。引き続きよろしくお願いいたします。5月末に改良2工区と畑かん1工区が完成したことから、令和7年6月現在の工事箇所は9箇所（改良7箇所、畑かん2箇所）です。6月末以降に新たに改良9, 10, 11工区が契約となります。工事用大型車両の通行も増えていきますが、事業進捗に対してご理解・ご協力をお願いします。

今回の『はわいバイパスだより』では、5月末に完成しました改良工事2工区（株）クラエー）と改良工事8工区（株）重道組）の近況についてお知らせします。

①改良工事2工区【（株）クラエー】

本線の盛土、側道の盛土及び舗装等の施工が完成しました。随時、本線の舗装等の仕上げの工事を行っていきますので今後ご理解・ご協力をお願いします。

着工前




完成後



②改良工事8工区【（株）重道組】

ここでは、現町道沿いに用水路のボックスカルバートを設置します。ボックスカルバートの設置作業を現町道上で行うため現在迂回路を作っています。今後は田んぼの耕作時期が終わる秋ごろに迂回路に通行を切り替えて、ボックスカルバートの設置を予定しています。



ボックスカルバートとは？

地中に埋設されるコンクリート構造物で、道路や水路などのインフラ整備に使用されます。本現場では水路として使用し、工場で作成して設置するものなので工期を短縮することが出来ます。



イメージ

～鳥取県からのお願い～

1. 工事用大型車両の通行ルートは裏面をご確認ください。沿線住民のみなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
2. はわいバイパスの工事区間内にある町道・農道については、工事の進捗に併せて通行規制を行います。詳細は改めてお知らせします。

工事場所	受注業者
改良1工区	馬野建設(株)
【完成】改良2工区	(株)クラエー
改良3工区	(株)共栄組
改良4工区	福井土建(株)
改良5工区	(株)打吹建設
改良6工区	(株)クラエー
改良7工区	(株)高野組
改良8工区	(株)重道組
改良9工区	(株)晃進
改良10工区	R7.7契約予定
改良11工区	R7.7契約予定
【完成】畑かん1工区	(有)長谷川商店
畑かん2工区	(有)長谷川商店
畑かん3工区	(有)長谷川商店



写真①～③：令和7年6月撮影

