

## 農山漁村地域整備計画の事後評価

整備計画の名称	保全対策の実施による農産物輸送路の健全性及び安全性の確保(北栄町)		
計画策定主体	北栄町	対象市町村	北栄町
計画の期間	平成28年度		

### 1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	農地整備事業	工期	平成28年度
事業内容	橋梁点検診断 一式		
進捗状況	農道橋(N=2橋)の点検診断を完了		
進捗率	100%		

### 2. 成果目標の目標値(定量的指標)の実現状況

指標①	農産物輸送路の健全性及び安全性を確保の基礎資料とするため、北栄町が管理する農道の点検診断実施率の向上を図る。		
目標値	点検診断が未了の農道橋において点検診断を実施し、実施率100%とする。		
実績値	実施率100%となった。	達成率	100%
指標②	点検診断の結果に応じて保全対策を実施して施設の健全性及び安全性を確保する。		
目標値	点検診断の結果、至急の対策が必要と判断された施設の保全対策を実施する。		
実績値	至急の対策が必要と判断される施設はなかった。 (施設の健全性及び安全性は確保できている。)	達成率	100%

### 3. 今後の方針

<p>定期的に点検を実施し予防保全的な維持管理に努めることで、農産物輸送路の健全性及び安全性の確保に努める。</p>
--