

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和07年07月18日

計画の名称	鳥取県における流域一体となった総合的な水域の安全・安心対策の推進（防災・安全）													
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度　（５年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	鳥取県													
計画の目標	地球温暖化に伴う集中豪雨の多発、海面上昇、都市化の進展による被害リスクの増大に対し、 流域が一体となって総合的な水域の対策を実施することにより、災害に強い地域を作るとともに、 良好な水質環境を保持した安心安全な市民生活の確保を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		5,378	A	5,378	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A ＋ B ＋ C ＋ D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）	（R4末）	（R6末）
1	河川整備計画等に基づき対策を進めている河川の整備率の向上。（79.5.1%（R2当初）→ 86.0%（R6末））			
	河川事業において一定計画に基づき実施する対策の必要経費に対する投資額 整備率 = 累加投資額 / 一定計画に基づく必要経費 × 100	80%	84%	86%
2	近年の冬季風浪により侵食された海岸砂浜の回復率の向上。（72.6%（R2当初）→ 88.9%（R6末））			
	海岸事業において一定計画に基づき実施する対策の必要経費に対する投資額 回復率 = 累加投資額 / 一定計画に基づく必要経費 × 100	73%	82%	89%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
海岸事業	A09-001	海岸	一般	鳥取県	直接	-	侵食	水国	岩美海岸（陸上地区）侵食対策事業	養浜工、浜崖対策工、深浅汀線測量	岩美町	■	■	■	■	■	570		-
	A09-002	海岸	一般	鳥取県	直接	-	侵食	水国	岩美海岸侵食対策事業	人工リーフ N=2基、浜崖対策工、深浅汀線測量	岩美町	■	■	■	■	■	390		-
	A09-003	海岸	一般	鳥取県	直接	-	侵食	水国	湯山海岸侵食対策事業	人工リーフ効果検証、深浅汀線測量	鳥取市	■	■	■	■	■	50		-
											小計						1,010		
河川事業	A03-004	河川	一般	鳥取県	直接	-	広域河川（1）	-	八東川広域河川改修事業	掘削、築堤、護岸、付帯工	八頭町	■	■	■	■	■	864	1.12	-
	A03-005	河川	一般	鳥取県	直接	-	広域河川（1）	-	加茂川広域河川改修事業	掘削、築堤、護岸、付帯工	米子市	■	■	■	■	■	395		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-006	河川	一般	鳥取県	直接	-	広域河 川（ 1 ）	-	私都川広域河川改修事業	掘削、築堤、護岸、付帯工	八頭町	■	■	■	■	■	0		-
											小計						1,259		
その他総合的な治水 事業	A08-007	総合治水	一般	鳥取県	直接	-	広域系	-	千代川圏域総合流域防災 事業（湖山川）	掘削、築堤、護岸	鳥取市	■	■	■	■	■	302		-
	A08-008	総合治水	一般	鳥取県	直接	-	広域系	-	千代川圏域総合流域防災 事業（大井手川）	掘削、築堤、護岸	鳥取市	■	■	■	■	■	470		-
	A08-009	総合治水	一般	鳥取県	直接	-	広域系	-	千代川圏域総合流域防災 事業（蒲生川）	掘削、築堤、護岸	岩美町	■	■	■	■	■	450		-
	A08-010	総合治水	一般	鳥取県	直接	-	堤防質 的	-	日野川圏域総合流域防災 事業（佐陀川）	築堤、ドレーン工	米子市	■	■	■	■	■	380		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水 事業	A08-011	総合治水	一般	鳥取県	直接	-	局部改 良	-	日野川圏域総合流域防災 事業（精進川）	掘削、築堤、護岸、付帯工	米子市	■	■	■	■	■	389		-
	A08-012	総合治水	一般	鳥取県	直接	-	局部改 良	-	日野川圏域総合流域防災 事業（日野川）	掘削、護岸、付帯工	日南町	■	■	■	■	■	798		-
											小計						2,789		
海岸事業	A09-013	海岸	一般	鳥取県	直接	-	老朽化	水国	名和海岸老朽化対策緊急 事業	護岸工、根固工	大山町	■	■	■	■	■	148		策定済
	A09-014	海岸	一般	鳥取県	直接	-	津高	水国	鳥取沿岸津波・高潮危機 管理対策緊急事業	海岸保全基本計画の改訂	鳥取市、米子市 、境港市、岩美 郡、東伯郡、西 伯郡			■	■	■	100		-
	A09-015	海岸	一般	鳥取県	直接	鳥取県	高潮	水国	鳥取県高潮浸水想定区域 事業	高潮浸水想定区域の検討を行 う	鳥取市、米子市 、境港市、岩美 郡、東伯郡、西 伯郡					■	72		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						320			
											合計						5,378			

中 間 評 価

○ 中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制

鳥取県

中間評価の実施時期

令和7年7月

公表の方法

県ホームページにて公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・ 河川改修の実施により、着実な事業進捗が図られた。
- ・ 海岸侵食対策の実施により、着実な事業進捗が図られた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

今回の中間評価においては、当初設定していた目標値に達していないが、これの主な要因は全体事業費の増や事業期間の延伸によるものであり、事業効果そのものは発現していると考えている。引き続き、安全安心な県民生活のため、対策を推進する。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	中 間 目標値	84%	事業費の確保が伴わず、進捗調整を行ったことによる。また、一部の要素事業が個別補助化され、交付金事業としての実績には反映されなくなったことや、全体事業費の増や事業期間の延伸を行った事業が含まれることも一因である。
	中 間 実績値	77%	
2	中 間 目標値	82%	事業費の確保が伴わず、進捗調整を行ったことによる。また、全体事業費の増や事業期間の延伸を行った事業が含まれることも一因である。
	中 間 実績値	74%	