

# はわいバイパスだより

## 令和7年11月号(第6号)

≪事業担当窓口≫

中部総合事務所県土整備局道路都市課

電 話: 0858-23-3204

E-mail: chubu\_kendoseibi@pref.tottori.lg.jp



11月に入り、日も短くなって肌寒い日が増えてきました。現場では開通に向けて各工事が安全第一で工事を進めております。引き続きよろしくお願いします。10月に改良1工区、畑かん2工区が工事完了し、令和7年11月時点の工事箇所は11箇所(改良9箇所、畑かん2箇所)です。

また、工事の進捗に伴い、工事用大型車両の通行も増えており、地域の皆さまにはご迷惑をおかけしていますが、ご理解・ご協力お願いします。

今回の『はわいバイパスだより』では、各地点の進捗状況を報告します。

#### ① 終点(はわいIC)側


はわいIC側では、掘削工事が進んでいます。新しい交差点の形状も少しずつ様子がわかるようになってきました。現道付近は、交通を切り回しながら施工を進めていきます。





#### ② 標識基礎(鋼製杭基礎)

はわいバイパスでは、全線を通してゆるい砂地盤であることが確認されているため、標識基礎は一般的なコンクリート基礎ではなく、砂地盤でも標識の安全性を確保できる**鋼製杭基礎**で計画しています。



### ③ はわいバイパス連絡協議会

はわいバイパスでは、複数の工事を同時並行で実施しているため、 毎月、施工業者が主体となって連絡協議会を開催しています。

協議会では、各工事の工程や連絡事項等を共有し、残土の流用や 工事車両の通行など、工事間の調整を図っています。

また、工事看板や路面清掃など工事間で共用できる部分を協議会で対応することによって効率的に事業を進める工夫をしています。



