

(4) 今後の進め方

高度衛生管理型漁港・市場整備のスケジュール（案）

年度	協議会等	高度衛生管理基本計画関係	特定漁港漁場整備計画関係
25	3月 漁港、市場WG 活性化協議会	【水産課・水産事務所】 高度衛生管理基本計画の直轄調査（国） 3月 高度衛生管理基本計画（素案：施設配置等）の意見集約（国） ※市場全体の整備に係る基本計画の作成に着手（県）	【空港港湾課】 特定漁港漁場整備計画策定にかかる調査（県） 岸壁耐震化・津波対策に係る詳細設計の予算要求（県） 2月 特定漁港漁場整備計画の事業評価（国） 3月 特定漁港漁場整備計画の作成に着手（国・県）
26	〈骨子検討〉 4月 漁港・市場WG 各専門委員会 6月 活性化協議会 〈詳細検討〉 7～8月 漁港・市場WG 各専門委員会 9月 活性化協議会 〈ハード・ソフト対策の継続協議〉 9月以降～	4月 高度衛生管理基本計画の策定 作業（国） 6月 ※市場全体の整備に係る基本計画（骨子）の策定（県） 8月 高度衛生管理基本計画の策定（公表）（国） 9月 ※市場全体の整備に係る基本計画の策定（県） 市場整備に係る基本設計の予算要求（県）	6月 特定漁港漁場整備計画（素案）の協議及び提出（国・県） 8月 特定漁港漁場整備計画の策定（国） 9月 特定漁港漁場整備計画の公告（官報）・縦覧（20日間）（国） 特定漁港漁場整備計画に関する県・市への協議（国） ⇔ 国への回答（県） 特定漁港漁場整備計画の公表（官報）（国） 特定漁港漁場整備事業の交付申請（県）⇔交付決定（国）
		〈事業着手〉 10月 市場整備に係る基本設計の着手（県）〈1号上屋・2号上屋〉 3月 市場整備に係る基本設計の策定（県）	9月 岸壁詳細設計の着手（県）〈2号岸壁耐震改良の設計〉 3月 岸壁詳細設計の策定（県）
27		市場整備に係る実施設計の着手（県）〈1号上屋〉 ↓ 順次施工	↓ 順次施工〈2号岸壁耐震改良〉

※国が策定する高度衛生管理基本計画に併せ、市場施設に付随する関連施設整備について検討を進めていく。

市場施設に付随する関連施設… 事務所（県水産事務所、市場管理会社、卸売業者、精算会社等）、津波避難所および避難通路・階段（手すり）、駐車場、研修室、展示室、休憩所、省エネ施設（LED照明、太陽光発電施設）、展望デッキ、一次加工処理施設、市場管理に必要なフェンス、ゲート設置ほか。

高度衛生管理型漁港・市場整備に係る構想スケジュール(案)

H26.3.12

区分	内容	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度
水産庁	直轄調査	←										
	高度衛生基本計画	-----→										
	特定漁港漁場整備計画	-----→										
鳥取県 漁港	2号岸壁(耐震改良)			←-----設計	-----工事							
	栈橋(新設)								←-----設計	-----工事		
	岸壁(増深)					←-----設計	-----工事					
	浚渫(増深)									-----工事		
鳥取県 市場	1号上屋(増築)		←-----基本設計	-----実施設計	-----工事							
	2号上屋(新築)		←-----基本設計			-----実施設計	-----撤去	-----工事				
	3号上屋(改築)					←-----基本設計	-----実施設計	-----工事				
	4~5号上屋(改築)					←-----基本設計			-----実施設計	-----工事		
	セレクトー上屋(新築)					←-----基本設計		-----実施設計	-----工事			

※ 今後の詳細検討により、漁港施設及び市場施設の整備順序並びに整備期間は変更となることがあります。