

令和3年災 災害復旧工事 箇所表

合冊状況	査定 番号	河川・路線名	工種	位 置		工事概要
				町	大 字	
2箇所 合冊	42	私都川	河川	八頭	下坂	コンクリートブロック積工 A=49m ² 根固めブロック(4t) N=69個 工事用道路 L=185m
	43	私都川	河川	八頭	上峰寺	コンクリートブロック張工 A=428m ² 工事用道路 L=104m
2箇所 合冊	44	明辺川	河川	八頭	明辺	大型ブロック積工A=57m ² コンクリートブロック積工A=49m ² 工事用道路L=37m
	117	県道岩美八東線	道路	八頭	姫路	コンクリートブロック積工A=15m ² 防護柵工L=4m 工事用道路L=22m
3箇所 合冊	45	私都川	河川	八頭	別府	大型ブロック積工A=82m ² 工事用道路 L=62m
	92	平木谷川	砂防	八頭	郡家殿 ～ 花	コンクリートブロック積工A=38m ² 根固ブロック(1t)N=16個 工事用道路L=23m、進入路N=1箇所
	93	野町川	砂防	八頭	野町	コンクリートブロック積工A=137m ² 工事用道路L=111m
2箇所 合冊	46	来見野川	河川	若桜	赤松1	コンクリートブロック張工A=62m ² 工事用道路L=34m
	47	来見野川	河川	若桜	赤松2	コンクリートブロック積工A=50m ² 工事用道路L=30m
2箇所 合冊	48	春米川	河川	若桜	香田	コンクリートブロック張工A=94m ² 護床ブロック(4t) N=54個 工事用道路L=61m
	120	国道482号	道路	若桜	香田	コンクリートブロック張工A=106m ² 防護柵工L=20m 工事用道路L=71m
2箇所 合冊	50	春米川	河川	若桜	湯原	コンクリートブロック積工A=100m ² コンクリートブロック張工A=141m ² 工事用道路L=107m
	119	国道482号	道路	若桜	春米	かご枠工 A=18m ² 植生工(植生マット)A=40m ²
2箇所 合冊	94	清徳川	砂防	八頭	鍛冶屋	コンクリートブロック積工A=29m ² 根固ブロック(1t)N=5個 工事用道路L=45m
	118	県道津山智頭八東線	道路	八頭	三浦	大型ブロック積工A=221m ² 防護柵工L=41m 工事用道路L=69m
2箇所 合冊	115	県道鳥取郡家線	道路	八頭	池田1	吹付法枠工A=735m ² 枠内吹付工A=410m ² 工事用道路L=41m
	116	県道鳥取郡家線	道路	八頭	池田2	かご工A=41m ²
2箇所 合冊	49	春米川	河川	若桜	長砂	大型ブロック積工A=286m ² コンクリートブロック積工A=53m ² 工事用道路L=336m
	245	春米川	河川	若桜	長砂	5次査定(R3.11.24～26)により決定
単独	268	屋堂羅川	砂防	若桜	屋堂羅	5次査定(R3.11.24～26)により決定
単独	273	国道373号	道路	智頭	中原	5次査定(R3.11.24～26)により決定
単独	274	県道智頭用瀬線	道路	智頭	市瀬	5次査定(R3.11.24～26)により決定