

設計書に関する質問回答		
業 務 名	鳥取県西部犬猫センター増築等工事に係る整備業務	
入札予定日	令和 8 年 9 月 2 8 日	
提出年月日	令和 8 年 9 月 2 日	
質問事項		回 答
1	図面番号 A-12/26 の平面図 更衣室において『吊カーテン』の明記がありますが、その他の図面仕上げ表・展開図及び参考設計書には明記がありません。吊カーテンも積算はいらないのでしょうか。	吊カーテンの積算は不要です（図面番号A-12/26の平面図の吊カーテンとの記載は誤記）。
2	図面番号 A-18/26 の展開図（3）の廊下（3）・洗い場の B の明記の一槽流し台について、図面では L-900 との明記ですが、参考設計書では L-1000 との明記です。展開図が正でよろしいのでしょうか。	図面番号A-18/26の展開図（3）のL-900が正です（設計書のL-1000との記載は誤記）。
3	図面番号 A-08/26 には東側ドッグランのこの度の増築位置を南北に仕切る形でメッシュフェンス H-1500（既存）との明記がありますが、図面番号 A-24/26 にはそちらの明記はありません。 8 月 31 日現場確認時に県の担当者にお聞きしたところ、この度の工事を取り外すメッシュフェンスが再設置できないのでしょうかとの事でしたが、取り外すフェンスはH-1800の忍び返しのついたフェンスです。ドッグラン内のフェンスは H-1500 の忍び返しのないフェンスです。ドッグラン内のフェンスは新設で設置でしょうか。それとも外構図どおり、フェンスは不要でしょうか。ご指示をお願いします。	図面番号A-08/26の配置図に記載の位置にメッシュフェンスH-1500の新設設置が必要です（図面番号A-08/26のメッシュフェンスH-1500（既存）との記載および図面番号A-24/26の外構図の不記載は誤記）。 なお、撤去フェンス（H-1800）のうち、使える部材は再利用願います。